Bilan appartement SABBAN (ROBIN).

3EM GAUCHE/

Va et vient pour l'étage en court-circuit. (Réparation delta dore).

Manque 5 spots dont 1 étanche.

6 sorties de câbles pour branchement à prévoir avec WAGO de 6 pour plaque et four.

PC lave vaisselles (derrière le four) trop loin.

VMC absente manque 1 disjoncteur 10A

Platine absente pour tableau BACO

Peigne tableau absent

3EM DROITE/

Sortie de câble cumulus trop loin.

Raccordement gaine VMC a revoir

Manque 6 spots

Manque 3 sortie de câble

PC machine à laver à déplacer de l'autre coté

Peigne tableau manquant

1 disjoncteur 10 à ajouter

COMMUN

Répartiteurs de terre à poser

Goulotte avec câblage compteur pour le 3èm

Eclairage automatique, passage de câble, pose et raccordement interphones

Elimination fil inutile

Préparation passage de fibre

Boite de raccordement à faire

2em droite

Platine à revoir

2 sorties de câble manquant

VMC raccordé à revoir avec sortie

Passer PC de machine à laver

4 spots manquants dont 2 étanches

Cache trou pour VMC

Disjoncteur 10A

2em gauche

Pas de PC machine à laver

VMC câblé mais bouché (à revoir)

5 spots à poser dont 3 étanches

1 cache trou VMC a poser

2 sorties de câble à poser